

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 284-SSTRANS/15

ANEXO I

RESUMEN VALORIZADO DE TAREAS REALIZADAS

| Sistema | Referencia | N° Item | Descripción | UM | Cantidad Ejecutada | Precio |
|---------|------------|------------|---|----|--------------------|-----------------|
| AA | O | 001.01. | Limpieza del terreno, replanteo y nivelación | GL | 1 | \$ 45.629,40 |
| AA | A2 | 001.01.01. | Canalización para la instalación de 4 caños de PVC o 110 mm con protección de hormigón tapada 1,20 en calzada | M | 96 | \$ 193.597,44 |
| AA | O | 001.02. | Relevamiento planialtimetrico y cateos | GL | 1 | \$ 67.388,86 |
| AA | O | 001.03. | Documentación grafica, proyecto ejecutivo | GL | 1 | \$ 256.785,52 |
| AA | A1 | 001.05. | Cordones Premoldeados - Provisión cordón recto de 35cm. de ancho por 60cm. de longitud y 17cm. de altura máxima, con rebaje hasta 2cm. en su altura menor, o cordón rebajado de terminación para inicios y fines de cuadras, así como interrupciones por accesos vehiculares, de acuerdo a plano detalle y su correspondiente simétrico, o cordón recto doble montante de 35 cm. de ancho por 60cm. de longitud | UN | 42.000,00 | \$ 8.153.460,00 |
| AA | A1 | 001.06. | Provisión y colocación de anclaje químico de 12,7mm. sobre pavimento de hormigón o asfáltico | UN | 75.600,00 | \$ 4.755.996,00 |
| AA | A1 | 001.07. | Colocación Tipo I (Sin fresado sobre hormigón o sobre asfalto) | UN | 8.400,00 | \$ 482.748,00 |
| AA | A1 | 001.08. | Colocación Tipo II (Con fresado sobre asfalto) | UN | 33.600,00 | \$ 3.411.408,00 |
| AA | O | 002.01. | Desmonte de pavimento | M2 | 1.349,72 | \$ 287.866,71 |
| AA | O | 002.02. | Desmonte de pavimento para canalizaciones | M2 | 1.366,00 | \$ 291.332,64 |
| AA | A2 | 002.02.01. | Retiro, traslado y recolocación de 10 juegos y bicicleteros Estación Perito Moreno | GL | 1 | \$ 34.828,82 |
| AA | A2 | 002.02.02. | Retiro, traslado y recolocación de 6 juegos Estación Pola | GL | 1 | \$ 22.824,05 |
| AA | A2 | 002.02.03. | Retiro, traslado y recolocación de 72m de rejas (24 paños x 3m) | GL | 1 | \$ 42.412,31 |
| AA | O | 002.03. | Demolición de cordón existente | M | 380 | \$ 44.923,75 |
| AA | O | 002.04. | Fresado de pavimento | M2 | 11.560,55 | \$ 625.141,24 |
| AA | O | 003.01. | Plateas de H° A° | M3 | 1.227,95 | \$ 4.385.136,88 |
| AA | O | 003.02. | Vigas de H° A° | M3 | 577,72 | \$ 2.121.061,40 |
| AA | O | 003.03. | Cordón de hormigon h 0,40 | M | 303,6 | \$ 199.075,82 |
| AA | A2 | 003.03.01. | Retiro, traslado y recolocación Mastil | GL | 1 | \$ 124.056,52 |
| AA | O | 003.04. | Cordón hormigon h 0,20 | M | 858,56 | \$ 322.493,66 |
| AA | O | 003.05. | Módulos premoldeados para rampas 1a y 1b | UN | 128 | \$ 807.490,15 |
| AA | O | 003.06. | Módulos premoldeados para rampas 2a y 2b | UN | 128 | \$ 1.114.720,50 |

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 284-SSTRANS/15 (continuación)

| | | | | | | |
|----|----|------------|---|----|-----------|-----------------|
| AA | O | 003.07. | Módulos premoldeados para amortiguacion | M | 2.482,12 | \$ 4.611.912,43 |
| AA | O | 003.08. | Pilar de H°A° defensa en puntas | M3 | 109,87 | \$ 426.014,09 |
| AA | O | 003.09. | Pases desagues | GL | 1 | \$ 879.133,50 |
| AA | O | 004.01. | Contrapiso de H° pobre sobre platea espesor 0,17 | M2 | 7.581,94 | \$ 2.826.347,16 |
| AA | O | 004.02. | Contrapiso de H° H8 bajo losetas | M2 | 1.804,57 | \$ 581.404,70 |
| AA | A2 | 004.04.01. | Demolición y retiro de cordones | GL | 1 | \$ 41.333,20 |
| AA | O | 005.01. | Baldosa guia medidas 40x40x 4 color peltre | M2 | 1.365,67 | \$ 558.930,63 |
| AA | O | 005.02. | Baldosa advertencia 40x40x4 color peltre | M2 | 4.938,68 | \$ 2.012.113,44 |
| AA | O | 005.03. | Baldosa alerta: 40 x 40 x 4 cm color "amarillo" texturado | M2 | 692,29 | \$ 334.483,64 |
| AA | O | 005.04. | Baldosa alerta precaución 80x40x4 cm color amarillo | M2 | 496,98 | \$ 239.139,57 |
| AA | O | 005.05. | Baldosa alerta acceso 40x40x4 cm color amarillo | M2 | 88,32 | \$ 42.329,68 |
| AA | A2 | 005.05.01. | Selecccionado y traslado de Adoquines (Gaviones y Cordones) | M3 | 790,78 | \$ 604.326,83 |
| AA | A2 | 005.05.02. | Armado, relleno y fijación de gaviones caja de 1,0x0,6x0,5 mts (Sin provisión de adoquines) | UN | 2.196,60 | \$ 1.914.798,19 |
| AA | A2 | 005.05.03. | Ejecución cordones adoquín - Base asiento arena (Sin provisión de adoquines) | M2 | 658,98 | \$ 297.246,11 |
| AA | O | 005.06. | Baldosón disuador maldonado | M2 | 1.804,57 | \$ 990.677,15 |
| AA | O | 005.07. | Baldosón maldonado ajuste 19 x 35 | M2 | 4,57 | \$ 2.554,82 |
| AA | O | 005.08. | Baldosón maldonado vertical liso 165 x 19 | M2 | 472,13 | \$ 264.100,98 |
| AA | O | 005.09. | Baldosón "maldonado" fuelle o mód. 7 de del módulo amortiguador | UN | 56 | \$ 56.715,08 |
| AA | O | 005.10. | Piso de hormigon h21 - terminado a la llana | M3 | 360,17 | \$ 1.699.596,99 |
| AA | O | 005.11. | Ejecución pavimento sobre canalizaciones | M2 | 1.540,00 | \$ 732.464,81 |
| AA | O | 005.12. | Identificación pavimento asphaltico | M2 | 700 | \$ 284.552,03 |
| AA | O | 005.13. | Juntas de dilatacion | M | 13.301,32 | \$ 654.292,11 |
| AA | O | 006.01. | Prov. y colocacion cestos | UN | 220 | \$ 152.843,64 |
| AA | O | 006.02. | Prov. y colocacion botazos tipo 1 | M | 2.484,90 | \$ 4.798.355,84 |
| AA | O | 006.03. | Prov. y colocacion botazos tipo 2 | M | 3.108,08 | \$ 3.697.417,36 |

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 284-SSTRANS/15 (continuación)

| | | | | | | | |
|----|----|------------|---|----|----------|----|---------------|
| AA | O | 006.04. | Prov. y colocacion de bancos | UN | 610 | \$ | 2.087.333,08 |
| AA | O | 006.05. | Prov. y colocacion posa isquiones | UN | 495 | \$ | 1.041.843,51 |
| AA | O | 006.06. | Prov. y colocacion de apoya pies | M | 247,5 | \$ | 331.330,28 |
| AA | A2 | 006.06.01. | Demolición Piso Existente | M2 | 260 | \$ | 64.880,40 |
| AA | A2 | 006.06.02. | Ejecución de piso Hormigón Armado con malla Q92 - Espesor 0,05 mts | M2 | 260 | \$ | 94.863,60 |
| AA | A2 | 006.06.03. | Arenado y pintura estructura Glorieta | GL | 1 | \$ | 52.710,50 |
| AA | O | 006.07. | Protector cámara | UN | 108 | \$ | 43.018,91 |
| AA | O | 007.01. | Columna inclinada frontal | UN | 0 | | - |
| AA | O | 007.02. | Columnas soporte cubierta | UN | 815 | \$ | 18.444.795,83 |
| AA | O | 007.03. | Estructura para vidrio posterior x modulo | UN | 1.568,00 | \$ | 4.938.658,25 |
| AA | O | 007.04. | Cubierta parador | M2 | 6.372,99 | \$ | 21.048.844,03 |
| AA | O | 007.05. | Vidrio laminado grafica posterior (modulo 3,137x0,374) | M2 | 737,97 | \$ | 1.119.928,25 |
| AA | O | 007.06. | Vidrio laminado cerramiento vertical posterior (modulo 3,137x1,621) | M2 | 1.576,37 | \$ | 2.845.937,96 |
| AA | O | 007.07. | Vidrio laminado cerramiento vertical posterior para publicidad (modulo 3.137x1.621) | M2 | 1.047,53 | \$ | 1.205.857,03 |
| AA | A2 | 007.07.01. | Base de H°A° para anclaje juegos | M3 | 17,41 | \$ | 74.260,27 |
| AA | A2 | 007.07.02. | Contrapiso H8 con malla esp. 0,15m | M2 | 579,74 | \$ | 269.167,48 |
| AA | A2 | 007.07.03. | Banco de H°A° continuo | M3 | 110,84 | \$ | 635.896,84 |
| AA | A2 | 007.07.04. | Banco de H°A° individual (cant. 4 de 1,80x0,70x0,45) | M3 | 4,54 | \$ | 26.046,30 |
| AA | A2 | 007.07.05. | Banco de H°A° individual (cant. 2 de 2,40x0,70x0,45) | M3 | 4,54 | \$ | 26.046,30 |
| AA | A2 | 007.07.06. | Piso de hormigón H17 c/malla, esp. 0,17m terminado a la llana | M2 | 1.483,63 | \$ | 1.312.819,68 |
| AA | A2 | 007.07.07. | Tosca compactada esp. 0,30m en capas 0,10m | M2 | 1.478,46 | \$ | 420.015,70 |
| AA | A2 | 007.07.08. | Manto de arena esp. 0,30m | M3 | 173,92 | \$ | 46.732,30 |
| AA | A2 | 007.07.09. | Desarme, reacondicionamiento y montaje de cerco metálico provisto por comitente | gl | 1 | \$ | 116.490,81 |
| AA | A2 | 007.07.10. | Cerco metálico electroforjado s/pl | M | 149,12 | \$ | 582.453,77 |
| AA | A2 | 007.07.11. | Portón doble 2,00x1,50 para cerco metálico s/pl | UN | 1 | \$ | 18.173,18 |
| AA | A2 | 007.07.12. | Solado de semiesferas caucho clorado | M2 | 75 | \$ | 226.446,75 |
| AA | A2 | 007.07.13. | Solado de baldosas de caucho clorado | M2 | 360 | \$ | 543.279,60 |
| AA | A2 | 007.07.14. | Tratamiento de sellado y pintura Sector Carlos Berg | GL | 1 | \$ | 157.466,54 |
| AA | A2 | 007.07.15. | Instalación eléctrica (inc 4 columnas c/reflectores) | GL | 1 | \$ | 248.042,45 |
| AA | A2 | 007.07.16. | Instalación desagües pluviales | GL | 1 | \$ | 48.051,39 |
| AA | A2 | 007.07.17. | Provisión y Colocación tierra negra | M3 | 165 | \$ | 100.168,20 |
| AA | A2 | 007.07.18. | Mangrullo 6 torres | UN | 1 | \$ | 250.028,22 |
| AA | A2 | 007.07.19. | Mangrullo 3 torres | UN | 1 | \$ | 139.465,23 |
| AA | A2 | 007.07.20. | Silla de empuje doble | UN | 2 | \$ | 45.680,76 |

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 284-SSTRANS/15 (continuación)

| | | | | | | | |
|----|-----------|------------|--|----|-----------|----|--------------|
| AA | A2 | 007.07.21. | Caminando en el aire | UN | 2 | \$ | 35.166,44 |
| AA | A2 | 007.07.22. | Barras paralelas | UN | 1 | \$ | 12.298,53 |
| AA | A2 | 007.07.23. | Bamboleo de cintura doble | UN | 1 | \$ | 15.736,65 |
| AA | A2 | 007.07.24. | Ruedas Cervicales | UN | 1 | \$ | 13.492,45 |
| AA | A2 | 007.07.25. | Hamaca triple reforzada mixta | UN | 1 | \$ | 16.109,74 |
| AA | A2 | 007.07.26. | Remo doble | UN | 1 | \$ | 24.006,96 |
| AA | A2 | 007.07.27. | Fortalecedor de piernas | UN | 2 | \$ | 33.694,54 |
| AA | A2 | 007.07.28. | Bancos abdominales doble | UN | 1 | \$ | 13.096,59 |
| AA | A2 | 007.07.29. | Bicicleta fija | UN | 1 | \$ | 20.570,77 |
| AA | A2 | 007.07.30. | Juego 1- Plaza | UN | 1 | \$ | 38.096,68 |
| AA | A2 | 007.07.31. | Juego 2- Plaza A | UN | 1 | \$ | 404.428,96 |
| AA | A2 | 007.07.32. | Juego 3- Plaza B | UN | 1 | \$ | 473.673,49 |
| AA | A2 | 007.07.33. | Juego 4- Plaza C | UN | 1 | \$ | 251.250,84 |
| AA | A2 | 007.07.34. | Tobogán | UN | 3 | \$ | 34.725,90 |
| AA | A2 | 007.07.35. | Tomas de escalada de resina | UN | 34 | \$ | 8.351,42 |
| AA | A2 | 007.07.36. | Pedaleo con remo | UN | 1 | \$ | 16.930,75 |
| AA | A2 | 007.07.37. | Volante para articulaciones | UN | 1 | \$ | 14.971,93 |
| AA | A2 | 007.07.38. | Triple vaiven | UN | 1 | \$ | 14.419,88 |
| AA | O | 007.08. | Rejas (modulo de 1,6x3,3) | UN | 340 | \$ | 5.357.628,16 |
| AA | O | 007.09. | Iluminación leds panel publicidad | M | 1.277,20 | \$ | 404.036,30 |
| AA | O | 007.10. | Iluminación cielorrasos - embutido movilux o equivalente | UN | 1.506,00 | \$ | 4.011.707,65 |
| AA | O | 007.11. | Cenefa transluminada (vidrio laminado 4+4, tubos de iluminacion y grafica) | GL | 0 | | - |
| AA | O | 008.01. | Provisión y conexión instalación eléctrica (incluye tramites y pagos de derechos) | GL | 1 | \$ | 4.470.468,43 |
| AA | O | 008.02. | Canalizaciones (pvc 0,075 mts) | M | 16.250,00 | \$ | 1.664.598,00 |
| AA | O | 008.03. | Provisión tablero corrientes debiles | UN | 62 | \$ | 677.438,74 |
| AA | O | 008.04. | Provisión cartel its en tablero | UN | 62 | \$ | 67.403,14 |
| AA | O | 008.05. | Provisión cartel its colgante | UN | 0 | | - |
| AA | O | 009.01. | Pintura estructuras metalicas (cubierta, cielorraso, estr. metalica, rejas y barandas) | GL | 1 | \$ | 6.917.792,07 |
| AA | O | 010.01. | Barandas rampa de acceso y paradores | M | 3.405,32 | \$ | 3.910.750,69 |
| AA | O | 011.01. | Provisión y colocacion tierra negra - incluye compost | M3 | 824,32 | \$ | 479.915,46 |
| AA | O | 011.02. | Provisión y colocacion agaphantus- envase 3 lts | UN | 8.320,00 | \$ | 465.254,40 |
| AA | O | 012.01. | Corrimiento de sumideros | GL | 1 | \$ | 583.667,36 |
| AA | O | 013.01. | Limpieza periódica y final de obra | GL | 1 | \$ | 27.132,93 |
| AA | O | 013.02. | Tramites, derechos y planos conforme a obra | GL | 1 | \$ | 70.802,03 |
| AA | O | 013.03. | Levantamiento cercos y seguridad y cuidado zona de obra | GL | 1 | \$ | 584.663,27 |
| AA | OS N° 129 | 14.01 | Seleccionado y traslado de Adoquines (Gaviones y Cordones) en Berg | M3 | 52 | \$ | 39.739,44 |

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 284-SSTRANS/15 (continuación)

| | | | | | | |
|----|--|-------|---|----|--------|---------------|
| AA | OS N° 129, 130, 133, 136, 141 Y 142 | 14.03 | Vidrio laminado cerramiento vertical posterior (modulo 3,137x1,621). Reposición por vandalismo | M2 | 381,38 | \$ 688.535,07 |
| AA | OS N° 129, 130, 133, 136, 141 Y 142 | 14.04 | Vidrio laminado cerramiento vertical posterior para publicidad (modulo 3,137x1,621). Reposición por vandalismo | M2 | 142,38 | \$ 163.902,25 |
| AA | OS N° 129, 130, 133, 136, 141 Y 142 | 14.05 | Vidrio laminado grafica posterior(modulo 3,137x0,374). Reposicion por vandalismo | m2 | 76,26 | \$ 115.731,34 |
| AA | OS N° 129, 130, 133, 136, 141 Y 142 | 14.06 | Barandas rampa de acceso y paradores. Reposición por vandalismo | ML | 60 | \$ 68.905,43 |
| AA | OS N° 97 | 14.07 | Limpieza de cantero central Avda F de la Cruz (de Piedrabuena a Fournier) y Corredor Roca. Limpieza, despeje o recalce de cordones, retiro de escombros, rastrillado, demonte, relleno, retiro de carteles, plantación de arbustos, traslado de plantas descargas en sectores habilitados, etc. | GL | 1 | \$ 471.822,36 |
| AA | OS N° 129 | 14.08 | Desarmado de gaviones y traslado de adoquines a sector indicado por la Inspección | GL | 1 | \$ 57.597,20 |
| AA | OS N° 87 | 14.09 | Traslado de monumento a Rabanal. Construcción de nueva base y traslado y modificación de reja | GL | 1 | \$ 148.748,40 |
| AA | OS N° 12 Y 42 | 14.10 | Provisión y colocación de carteles de obra adicionales, | U | 12 | \$ 110.886,00 |
| AA | OS N° 118, 125 Y 129 | 14.12 | Apertura y cierre de guarda rail para pasos peatonales en Pre metro con provision (Roca) | GL | 1 | \$ 73.399,47 |
| AA | OS N° 129, 130, 133, 141 Y 142 | 14.13 | Limpieza de vidrios (grafittis y publicidad política) | GL | 1 | \$ 186.858,44 |
| AA | OS N° 102 | 14.14 | Centro de Traslado Constitución, Estudios preliminares, vallado, cateos, demoliciones, etc | GL | 1 | \$ 634.679,83 |
| AA | OS N° 117 | 14.15 | Tendidos de cable subterráneo 4 x 16 mm2 para alimentación de 9 paradores no realizados por EDESUR, con túneles en cruces de calle y reparaciones de vereda | M | 780 | \$ 907.467,60 |
| AA | OS N° 119 | 14.16 | Desagüe adicional en Estación Piedrabuena (Cruz) con provisión y colocación de reja especial galvanizada, roturas de pavimento, extensión de vereda y otros, | M | 19 | \$ 73.613,79 |
| AA | OS N° 124 | 14.17 | Pintura de isletas con amarillo refractario vial | U | 43 | \$ 101.513,97 |
| AA | OS N° 114, 117, 126 Y 129 | 14.18 | Cambios de gráficas | GL | 1 | \$ 219.491,12 |
| AA | OS N° 128 | 14.19 | Transplante Laureles Estacion Larrazabal | GL | 1 | \$ 4.451,24 |
| AA | OS N° 84 | 14.20 | Retiro de Cordon existente parador Constitucion | GL | 1 | \$ 31.334,97 |
| AA | OS N° 129, 130, 133, 141 Y 142 | 14.21 | Reemplazo grafica vandalizada vidrios cenefa grafica posterior | U | 150 | \$ 53.550,00 |
| AA | OS N° 129, 130, 133, 141 Y 142 | 14.22 | Reemplazo grafica vandalizada vidrios cerramiento posterior | U | 80 | \$ 75.040,00 |

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 284-SSTRANS/15 (continuación)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|--|----|---|----|--------------------------|
| AA | OS N° 139 y 142 | 14.23 | Limpieza de canteros y reposicion de agapanthus | GL | 1 | \$ | 93.322,57 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 150.555.066,69 |

PAGOS EFECTUADOS:

| Concepto | CERTIFICACION DE OBRA | | | | ADECUACION PROVISORIA N° 1 | | | ADECUACION PROVISORIA N° 2 | | |
|----------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|----------------------------|---------|------|----------------------------|---------|------|
| | Periodo | | CAO N° | Importe | Importe | PRD N° | | Importe | PRD N° | |
| | Desde | Hasta | | | | N° | Año | | N° | Año |
| | | | | | | | | | | |
| Acopio | | | | 17.781.642,74 | | | | | | |
| Anticipo | | | | 11.854.428,49 | | | | | | |
| 1 | 10/12/2012 | 01/12/2012 | 635.910 | 2.322.463,21 | | | | | | |
| 2 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | 32.481 | 3.261.216,28 | | | | | | |
| 3 | 01/02/2013 | 28/02/2013 | 110.701 | 5.784.569,58 | | | | | | |
| 4 | 01/03/2013 | 31/03/2013 | 122.569 | 11.242.439,40 | | | | | | |
| 5 | 01/04/2013 | 30/04/2013 | 179.667 | 17.058.320,19 | 1.393.665 | 675.839 | 2013 | | | |
| 6 | 01/05/2013 | 31/05/2013 | 232.351 | 21.278.641,86 | 1.738.465 | 675.839 | 2013 | | | |
| 7 | 01/06/2013 | 30/06/2013 | 288.770 | 18.671.659,28 | 1.525.475 | 675.839 | 2013 | 1.425.917,65 | 697.079 | 2013 |
| Anticipo | | | | 4.192.675,02 | 342.542 | 682.609 | 2013 | | | 2013 |
| Anticipo | | | | 2.537.393,25 | 207.305 | 682.609 | 2013 | 193.775,70 | 697.079 | 2013 |
| 1 | 01/07/2013 | 31/07/2013 | 515.637 | 2.037.660,54 | 166.477 | 682.609 | 2013 | 155.612,10 | 697.079 | 2013 |
| 1 | 01/06/2013 | 30/06/2013 | 424.263 | 3.763.712,51 | 307.495 | 682.609 | 2013 | 287.427,27 | 697.079 | 2013 |
| 2 | 01/07/2013 | 31/07/2013 | 424.313 | 5.040.905,41 | 411.842 | 682.609 | 2013 | 384.963,97 | 697.079 | 2013 |
| 8 | 01/07/2013 | 31/07/2013 | 371.729 | 8.990.241,31 | 734.503 | 682.609 | 2013 | 686.566,93 | 697.079 | 2013 |
| 2 | 01/08/2013 | 31/08/2013 | 515.663 | 1.380.457,89 | 112.783 | 682.609 | 2013 | 105.422,84 | 697.079 | 2013 |
| 9 | 01/08/2013 | 31/08/2013 | 460.231 | 26.647,18 | 2.177 | 682.609 | 2013 | 2.034,99 | 697.079 | 2013 |
| 3 | 01/09/2013 | 30/09/2013 | 523.084 | 1.911.300,76 | 156.153 | 682.609 | 2013 | 145.962,25 | 697.079 | 2013 |
| 3 | 01/09/2013 | 30/09/2013 | 522.945 | 978.290,88 | 79.926 | 682.609 | 2013 | 74.710,14 | 697.079 | 2013 |
| 10 | 01/09/2013 | 30/09/2013 | 522.696 | 272.015,40 | 22.224 | 682.609 | 2013 | 20.773,28 | 697.079 | 2013 |
| 4 | 01/10/2013 | 07/10/2013 | 592.879 | 591.165,05 | 48.298 | 682.609 | 2013 | 45.146,10 | 697.079 | 2013 |
| TOTALES | | | | 140.977.846,23 | 7.249.329,77 | | | 3.528.313,22 | | |
| TOTAL | | | | 151.755.489,22 | | | | | | |

BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA:

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 284-SSTRANS/15 (continuación)

| | |
|---|--------------------------|
| - IMPORTE TOTAL FINAL OBRA "METROBUS CORREDOR SUR": | \$ 150.555.066,69 |
| | - |
| - PAGOS PERCIBIDOS HASTA LA FECHA: | \$ 151.755.489,22.- |
| | ----- |
| - RESULTADO: | \$ - 1.200.422.55 |

FIN DEL ANEXO