

## ANEXO - RESOLUCIÓN N° 145/SSHI/18



Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS

## "FORMULARIO: Proyecto relacionados a la Gestión Social del Hábitat"

## 1.1 DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE


DATOS DE LA ENTIDAD			
Fundación / Asoc. Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Cooperativa / Mutual	<input type="checkbox"/>
Cooperativa de Trabajo Alfa Homega Limitada		Org. Religiosa	<input type="checkbox"/>
Domicilio (Según constancia Afip)			
Calle / Manzana: José Barros Pazos	Numero: 5424	Piso/Dpto:	CP:
Localidad Capital Federal			
E- mail:			
Celular.			
Web:	Teléfono:	fax:	
CUIT: 30-71097162-1	CGP:		
Representante:			
Apellido: Arrieta		Nombres: Eduardo	
DNI: 28.928.684		Teléfono:	
Celular: 11-3602-0649		E-MAIL:	

## 2. Datos del Proyecto

(En este apartado indique cuales cree usted que son las fortalezas y ventajas que posee la entidad para cumplir con los objetivos del proyecto)

2.1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS / ACTIVIDADES / PROYECTOS RELACIONADOS AL OBJETO DEL PROGRAMA REALIZADOS EN 2013 A 2017:

2.2 PROFESIONAL Y/O TÉCNICO A CARGO DEL PROYECTO A EJECUTAR:



SSHI -Subsecretaría de Hábitat e Inclusión  
Area Fortalecimiento

RE-2018-11051523- -SSHI


**Buenos Aires Ciudad**
**EN TODO ESTÁS VOS**


### 3. PROPUESTA TECNICA Y PRESUPUESTO

#### 3.1. PROPUESTA TÉCNICA:

##### 3.1.1 PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICO MANZANA D5 CENTRO

##### 3.1.2 UBICACIÓN


CIUDAD DE BUENOS AIRES  
UTIU COMUNAS 8 Y 9 ESTE



UTIU COMUNAS 8 y 9 ESTE  
CILDAÑEZ



CILDAÑEZ  
ESPACIO PUBLICO MANZANA D5 CENTRO



##### 3.1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TRABAJO:

La obra se encuentra en el centro de la manzana D5, ubicada entre las avenidas Escalada, Derqui, Dellepiane y la calle Homero de Parque Avellaneda, Comuna 9, Ciudad de Buenos Aires.

##### Situación actual

El espacio público Manzana D5 Centro, fue realizado por la Subsecretaría en el año 2015-2016. La obra que se llevó a cabo consistió en la revalorización de la cancha de piqui vóley existente, renovación de las veredas, los desagües pluviales y cloacales. En la actualidad, el espacio público Manzana D5 Centro sufre los desgastes normales de todo espacio usado de forma permanente sin mantenimiento. La propuesta consiste en realizar la puesta en valor este espacio de uso constante por una gran cantidad de vecinos de la manzana y del barrio.

##### Tareas a realizar

##### Espacio Público:

- Puesta en valor y limpieza general
- Reparación de veredas de baldosas y carpeta de cemento de cancha
- Limpieza y desobstrucción de cañerías cloacales
- Limpieza y desobstrucción de cañerías pluviales
- Reparación de pérdidas de agua
- Reparación de red de vóley, red y pintura anti óxido
- Reparación de pintura de cancha


**Buenos Aires Ciudad**
**EN TODO ESTÁS VOS**

- Reparación de reflectores

**3.2.- PRESUPUESTO:**
**OBRA Espacio Publico Manzana D5 Centro- Cildañez**

RUBROS		UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>TAREAS PRELIMINARES</b>		
1.1	Limpeza periódica de obra (hasta 500m2) 40hs mensuales	mes	12
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
2.1	Demolición de vereda. Espesor= s/ corresponda	m2	60
2.2	Demolición de contrapiso. Espesor=0,10m	m2	7,4
2.3	Atquiler de volquete -4m3-	U	1
<b>3</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>		
3.1	Perfilado y nivelación de superficie	m2	114,5
<b>4</b>	<b>SOLIDOS - VEREDA</b>		
4.1	Contrapiso H8, para vereda bajo baldosas, bajo pisos de cemento peinado, bajo piso de goma y bajo canchas. Espesor=0,08m	m2	7,4
4.2	Carpeta de nivelación de cemento terminación peinado. Espesor= 0,03m	m2	190
<b>5</b>	<b>INSTALACION CLOACAL</b>		
5.1	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañerías de PVC-RCP, Clase 6, de espesor estandar DN Ø110. Incluye accesorios	m	8
5.2	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañerías de PVC-RCP, Clase 6, de espesor estandar DN Ø160. Incluye accesorios	m	6
<b>6</b>	<b>INSTALACION DE AGUA</b>		
6.1	Cañería PPN 1". Incluye accesorios	m	6
<b>7</b>	<b>INSTALACION PLUVIAL</b>		
7.1	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañería PVC Ø160. Incluye accesorios	m	8
<b>8</b>	<b>PUESTA EN VALOR</b>		
8.1	Limpeza e Higiene de Áreas Secas	mes	
8.2	Conservación de Áreas Secas	mes	
8.3	Demolición de vereda. Espesor= s/ corresponda	m2	
8.4	Demolición de contrapiso. Espesor=0,10m	m2	
8.6	Contrapiso H8, para vereda bajo baldosas, bajo pisos de cemento peinado, bajo piso de goma y bajo canchas. Espesor=0,08m	m2	
8.7	Carpeta de nivelación de cemento terminación peinado. Espesor= 0,03m	m2	
8.8	Piso baldosas de cemento gris antideslizante 0,40x0,40m. Marca Blangino o equivalente.	m2	
8.9	Pintura de elementos metálicos con convertidor antióxido y esmalte sintético. Rend. 1l=12m <sup>2</sup>	m2	
8.10	Pintura de alto tránsito para canchas. Rend. 1l=7m <sup>2</sup>	m2	
8.11	Pintura epoxi sin solvente bicomponente para espacios de estacionamiento y demarcación de canchas. Dos manos. Rend. 1l=4m <sup>2</sup>	m2	
8.12	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañerías de PVC-RCP, Clase 6, de espesor estandar DN Ø110. Incluye accesorios	m	
8.13	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañerías de PVC-RCP, Clase 6, de espesor estandar DN Ø160. Incluye accesorios	m	
8.14	Limpeza y desobstrucción cañerías cloacales	Gl	
8.15	Cañería PPN 3/4". Incluye accesorios	m	
8.16	Cañería PPN 1". Incluye accesorios	m	
8.17	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañería PVC Ø110. Incluye accesorios	m	
8.18	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañería PVC Ø160. Incluye accesorios	m	
8.19	Limpeza y desobstrucción cañerías pluviales	Gl	
8.20	Artefacto reflector LED de 100W para cancha. Incluye provision y colocacion	U	

Monto total: \$ 517.887,00

Plazo de ejecución del proyecto: 12 meses

**3.3 – PLANOS. SE INCORPORAN EN FORMULARIO ADJUNTO**

Firma del Representante Legal / Apoderado de la Entidad:

Aclaración:

Tipo y Nro. De Documento:

 PRESIDENTE  
ARRIETA EDUARDO JAVIER

**SSHI -Subsecretaria de Hábitat e Inclusión**  
**Area Fortalecimiento**

RE-2018-11051523- -SSHI

RE-2018-11051523- -SSHI




**Buenos Aires Ciudad**

**EN TODO ESTÁS VOS**

**“FORMULARIO: Proyecto relacionados a la Gestión Social del Hábitat”**

**ANEXO PLANOS**




*[Signature]*  
**ARRIETA EDUARDO JAVIER**  
 PRESIDENTE



Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS





Buenos Aires Ciudad


EN TODO ESTÁS VOS

EX-01.00 ESPACIO PUBLICO MANZANA D5 CENTRO


PLANTA DE ARQUITECTURA

PASILLO D02

SECTOR CANCHA




UBICACIÓN SECTOR A INTERVENIR



PASILLO CANCHA

COLECTORA DELLEPIANE



COMUNA 8 y 9 Es  
CILDANEZ



- REFERENCIAS
- SECTORES DE INTERVENCIÓN DE LA OBRA
  - ACCESO A INTERVENIR
  - CORONA DUNE
  - RELA EXTERIORES
  - ESCALERA CORONA
  - SALIDA EMERGENCIA PARA PASO DE ELEMENTOS
  - PISO DE CEMENTO PULIDO
  - ALUMBRADO PUBLICO EN REPLICACION
  - REPLANTACION PLANTAS DE PERFILES
  - REPLANTACION PLANTAS
  - REPLANTACION PLANTAS
  - REPLANTACION PLANTAS

- 1-REVISIÓN ESTRUCTURAL: a revisar, probar, consolidar y reparar zonas de columnas, pilares y otros elementos
- 2-REVISIÓN PLUMBOS: a revisar, limpiar, consolidar y reparar, zonas de columnas, pilares y otros elementos
- 3-REVISIÓN SANITARIO: a revisar, reparar, consolidar y reparar, zonas de columnas, pilares y otros elementos
- 4-Cobrir de baldosas y reparar en zona afectada
- 5-Corrido de cemento pulido a reparar en el correspondiente
- 6-Instalar de piso terrazo y de decoración de cerámica a reparar
- 7-Instalar de espacio a cubrir y reparar
- 8-Instalar, limpiar, pintar de red de agua a m 1.70 m

EXISTENCIA  
Planta Sector

EX-01.00  
ESPACIO PUBLICO  
MANZANA D5 CENTO

1:1

21-C


*[Handwritten Signature]*  
ARRIETA, EDUARDO JAVIER  
PRESIDENTE





Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS



ARQUITECTO

RE-2018-11051523- -SSHI

**ANEXO - RESOLUCIÓN N° 145/SSHI/18 (continuación)**

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

**Hoja Adicional de Firmas  
Presentación ciudadana**

**Número:** RE-2018-11051523- -SSHI

Buenos Aires, Miércoles 18 de Abril de 2018

**Referencia:** S/ COOP. DE TRABAJO ALFA HOMEGA LTDA- PROYECTO- DISCRIPCION DE TRABAJOS- ACTIVIDADES- PROYECTOS RELACIONADOS AL OBJETIVO DEL PROGRAMA REALIZADOS EN 2013 A 2017

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.04.18 09:12:46 -03'00'

HERNAN MONTANA  
Asistente administrativo  
SUBSEC. HABITAT E INCLUSION (MHYDHGC)  
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.04.18 09:12:47 -03'00'

**FIN DEL ANEXO**